

110年度新北市捷運專案檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	檢查日期 (年/月/日)	違反事實說明	違反法條	違法法條數量	辦理結果
1	萬大—中和—樹林線（第一期工程）CQ870區段標工程	新北市中和區莒光路211號	1 達欣工程股份有限公司	110/11/24	1.對於地上1樓高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。 2.車站區暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	1.設108.*.5 2.營129.*.9	2	1.通知改善 2.通知改善
2	臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第一期工程）CQ850區段標工程	新北市永和區保順路、保生路及中和區中山路、連城路	2 榮工工程股份有限公司	110/11/24	1.穿堂層所設護欄未依規定設置腳趾板，且其杆柱相鄰間距超過2.5公尺。 2.對於潛盾區使用乙炔熔接裝置從事熔接作業時，未採取防止火花掉落人行通路之措施（如鋪設防火毯或設置火花承接盒等）。	1.營20.*.1&3 2.營153.*.3	2	1.通知改善 2.通知改善
3	萬大—中和—樹林線（第一期工程）CQ860區段標工程	新北市土城區金城路3段299號及中和區連城路	3 皇昌營造股份有限公司	110/11/23	1.第3區第10單元使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時，未設置滅火器材。 2.第3區第10單元支撐堆放，未設置適當之墊視及擋樁，致有滾動之虞而危害勞工。 3.第3區第10單元底板鋼筋未分類整齊存放，且以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板，致勞工有跌倒之虞。	1.設176 2.營34 3.營129.*.1&3	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善
4	臺北捷運萬大—中和—樹林線（第一期工程）CQ861標LG06車站土建工程	新北市中和區連城路與景平路	4 新亞建設開發股份有限公司	110/11/23	1.地下月臺層儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌。 2.對於地下月臺層可調鋼管支柱堆放，未設置適當之墊視及擋樁，致有滾動之虞而危害勞工。	1.營12 2.營34	2	1.通知改善 2.通知改善
5	安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程	新北市新店區安泰路、安祥路、安忠路、安和路、環河快速道路	4 新亞建設開發股份有限公司	110/11/24	1.對於高差1.5公尺以上之場所（K2變電站南側外牆施工架及電梯坑），未設置安全上下設備。 2.新店區玫瑰路側未設置固定式圍籬及警告標示。 3.對於高度2公尺以上之開口部分（K2變電站西側外牆施工架及鄰K2變電站機車道），未設置護欄或安全網等防護設備。 4.K2變電站電梯坑垂直開挖深度超過1.5公尺時，在未經具有地質、土木等專長人員簽認其安全性的情況下，亦未設置擋土支撐。	1.設228 2.營8.*.1 3.營19.1 4.營71	4	1.罰鍰逕行處分 2.通知改善 3.罰鍰逕行處分 4.罰鍰逕行處分
註： 1.違反法條說明：設：職業安全衛生設施規則；營：營造安全衛生設施標準 2.罰鍰金額單位：新臺幣（元）						合計	13	1.通知改善：10項次 2.罰鍰逕行處分：3項次